

## Finanční harmonogram dokončení díla do 08/2023

Část zakázky	2022							2023							
	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	6/23	7/23	8/23
MILNÍK - PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	●														
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	■	■													
ZEMNÍ PRÁCE		■	■	■											
ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ			■	■	■	■									
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					■	■	■	■	■						
VODOROVNÉ KONSTRUKCE							■	■	■	■					
MILNÍK - DOKONČENÍ HSV									●						
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE								■	■	■					
KOMUNIKACE										■	■	■	■	■	■
ÚPRAVY POVRCHU VNITŘNÍ								■	■	■	■	■	■	■	■
ÚPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ									■	■	■	■	■	■	■
PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE									■	■	■	■	■	■	■
LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY							■	■	■	■	■	■	■	■	■
IZOLACE PROTI VODĚ				■	■	■	■								
ELEKTROINSTALACE - HRUBÉ ROZVODY								■	■	■	■	■	■	■	■
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - HRUBÉ ROZVODY								■	■	■	■	■	■	■	■
VZDUCHOTECHNIKA - HRUBÉ ROZVODY								■	■	■	■	■	■	■	■
ELEKTROINSTALACE - KOMPLETACE													■	■	■
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - KOMPLETACE													■	■	■
VZDUCHOTECHNIKA - KOMPLETACE													■	■	■
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ													■	■	■
VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTŮ A HLINÍKŮ						■	■	■	■						
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ										■	■	■	■	■	■
PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY										■	■	■	■	■	■
PODLAHY POVLAKOVÉ													■	■	■
MALBY											■	■	■	■	■
STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE													■	■	■
MILNÍK - DOKONČENÍ															●
MILNÍK - UPLNĚ DOKONČENÍ															●

finanční HMG

celkem za stavbu  
114 737 777,00 Kč

730 813,87 Kč	2 923 255,46 Kč	3 654 069,33 Kč	4 384 883,20 Kč	4 750 290,13 Kč	9 865 987,19 Kč	9 865 987,19 Kč	9 500 580,26 Kč	7 673 545,60 Kč	9 500 580,26 Kč	9 135 173,33 Kč	9 865 987,19 Kč	13 154 649,59 Kč	12 789 242,66 Kč	6 942 731,73 Kč
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------